

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**  
**программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Карагайского**  
**муниципального округа» за 2021 год.**

**1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период.**

Целью муниципальной программы является улучшение функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа.

Задачи муниципальной программы:

- повышение надежности систем водоснабжения, водоотведения;
- строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;
- строительство объектов газоснабжения.

Ожидаемые результаты за отчетный период:

- протяженность построенного канализационного коллектора по ул.Чалова в с. Карагай к 2021 году – 1273,5 п.м.;
- протяженность отремонтированных водопроводных сетей – 8,1. км.;
- количество отремонтированных водонапорных башен – 2 ед.;
- количество очищенных скважин – 5 ед.;
- количество отремонтированных ограждений санитарной зоны – 4 ед.;
- количество разработанных проектов зон санитарной охраны – 1 ед.;
- количество приобретенной коммунальной техники – 1 ед.;
- количество разработанных проектно-сметных документаций – 1 ед.

За отчетный период в муниципальную программу Карагайского муниципального района «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа» на 2021 – 2024 годы внесены изменения:

- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 01.02.2021 СЭД-297-01-02-70;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 04.03.2021 СЭД-297-01-02-184;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 28.04.2021 СЭД-297-01-02-429;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 19.07.2021 СЭД-297-01-02-662;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 27.08.2021 СЭД-297-01-02-771;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 20.09.2021 СЭД-297-01-02-842;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 СЭД-297-01-02-969;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 26.11.2021 СЭД-297-01-02-1052;

- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 13.12.2021 СЭД-297-01-02-1122;
- постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 24.12.2021 СЭД-297-01-02-1177.

## **2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.**

Для достижения поставленной цели в 2021 году выполнено 20 мероприятий из 24 запланированных, что составляет 83%.

В рамках основного мероприятия 1 «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения» построен канализационный коллектор по ул. Чалова с. Карагай протяженностью 1273,5 п.м. Строительство нового канализационного коллектора дает решение следующих проблем:

- переход к биологической очистке сточных вод.
- увеличение объема производительности станции биологической очистки.
- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартом качества оказываемых услуг.
- возможность подключения индивидуальных жилых домов по улицам Трактовая, Чалова и Чкалова.

В рамках основного мероприятия 2 «Ремонт объектов водоснабжения»:

- отремонтировано 7,65 км водопроводных сетей из 8,1. км запланированных.
- отремонтировано 2 водонапорные башни с. Нердва и с. Никольское.
- очищено 5 скважин (3 скважины с. Нердва, 1 скважина с.Никольское, 1 скважина с. Рождественск).
- отремонтировано 4 ед. ограждений санитарной зоны.

Не выполнено мероприятие по ремонту наружных водопроводных сетей с.Никольское, ул.Молодежная протяженностью 0,45 км, причиной невыполнения мероприятия является расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств.

В рамках основного мероприятия 3 «Разработка проектов зон санитарной охраны» разработан 1 проект зоны санитарной охраны д. Терехино.

В рамках основного мероприятия 4 «Приобретение коммунальной техники» приобретена машина коммунальная МК.03 на базе трактора «Беларус-82.1» 2021 года выпуска (в комплекте прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 2021 года выпуска, косилка роторная КРН-2,1Б., машина древесно-рубильная МДР-0,8).

Проблем связанных с приобретением техники, соблюдением сроков поставки не возникли.

В рамках основного мероприятия 5 «Разработка ПСД и строительство объектов газоснабжения» разработана проектно-сметная документация на строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода с.

Карагай (мкр.Заречный), благодаря реализации данного проекта появится возможность газификации домовладений у жителей улиц Комарова, Зои Козьмодемьянской, Плеханова, Луговая, Маяковского и Заречная.

### **3. Оценка эффективности выполнения Программы:**

Степень достижения цели и решения задач Программы.

$$I_{ц} = ((1273,5/1273,5) + (7,65/8,1) + (2/2) + (5/5) + (4/4) + (1/1) + (1/1) + (1/1)) / 8 = 0,99$$

Степень соответствия запланированному уровню финансовых средств.

$$F_{ц} = 29810853,96 / 39966104,07 = 0,75$$

Степень реализации мероприятий Программы.

$$M_p = 20 / 24 = 0,83$$

Оценка эффективности реализации Программы.

$\Xi = (0,99 + 0,75 + 0,83) / 3 = 0,86$ , следовательно, эффективность реализации программы – средняя.

### **4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа в 2021 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. В целях снижения рисков по реализации муниципальной программы и выполнении запланированных мероприятий, приняты следующие меры:

- своевременное финансирование мероприятий;
- мониторинг реализации муниципальной программы;
- координации взаимодействия по всем направлениям деятельности;
- своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы.

Факторами, отрицательно повлиявшие на реализацию муниципальной программы являются:

- невыполнение подрядчиком обязательств по реализации мероприятия «Ремонт наружных водопроводных сетей с. Никольское, ул. Молодежная - 450 м.п.»;
- длительный период проведения конкурсных процедур Министерством по регулированию контрактной системе в сфере закупок Пермского края, вследствие чего муниципальный контракт №2/2021 на строительство распределительных газопроводов заключен 13.12.2021 г. Работы по строительству распределительных газопроводов перенесены на 2022 г.

**5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа», показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных.**

№ п/п	Целевой показатель/показатель/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Прогнозное значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от прогнозного значения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа»					
Основное мероприятие 1 «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения»					
1	Протяженность построенного канализационного коллектора по ул. Чалова в с. Карагай, п.м	1273,5	1273,5	0	-
Основное мероприятие 2 «Ремонт объектов водоснабжения»					
2	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, км.	8,1	7,65	-5,5	Расторжение муниципального контракта по причине неисполнения обязательств.
3	Количество отремонтированных водонапорных башен, ед.	2	2	0	-
4	Количество очищенных скважин, ед.	5	5	0	-
5	Количество отремонтированных ограждений санитарной зоны, ед.	4	4	0	-
Основное мероприятие 3 «Разработка проектов зон санитарной охраны»					
6	Количество разработанных проектов зон санитарной охраны, ед.	1	1	0	-

Основное мероприятие 4 «Приобретение коммунальной техники»					
7	Количество приобретенной коммунальной техники, ед.	1	1	0	-
Основное мероприятие 5 «Разработка ПСД и строительство объектов газоснабжения»					
8	Количество разработанных проектно-сметных документов, ед.	1	1	0	-

**6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа».**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия	Объемы и источники финансирования				
	Источник финансового обеспечения	План, тыс.рублей	Факт тыс.рублей	% исполнения	Причины неосвоения средств
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Карагайского муниципального округа»	бюджет округа	18073,50305	16752,72250	93	1. Расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств. 2. Экономия от аукционных процедур.
	бюджет краевой	21892,60102	13058,13146	60	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	39966,10407	29810,85396	75	
Основное мероприятие 1 «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения»	бюджет округа	1247,28138	1247,28138	100	
	бюджет краевой	10702,88959	10702,88959	100	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	11950,17097	11950,17097	100	
Мероприятие 1.4. Строительство "Канализационный коллектор по ул. Чалова в с.Карагай"	бюджет округа	1247,28138	1247,28138	100	
	бюджет краевой	10702,88959	10702,88959	100	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	11950,17097	11950,17097	100	
Основное мероприятие 2. Ремонт объектов	бюджет округа	13632,29773	12571,13573	92	1. Расторжение

водоснабжения	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств. 2.Экономия от аукционных процедур.
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	13632,29773	12571,13573	92	
Мероприятие 2.1. Ремонт водопровода по ул. Центральная с. Козьмодемьянск - 200м.	бюджет округа	369,98400	369,98400	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	369,98400	369,98400	100	
Мероприятие 2.2. Ремонт водопроводных сетей с. Карагай ул. Энергетиков (д. №16 до ул. Российская) 520 метров	бюджет округа	1401,04000	1401,04000	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	1401,04000	1401,04000	100	
Мероприятие 2.4. Ремонт водопроводных сетей п. Менделеево ул. Н.Кузнецова (до ул.Кирова). 600 метров	бюджет округа	1389,63038	1389,63038	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	1389,63038	1389,63038	100	
Мероприятие 2.5. Ремонт водопроводных сетей п. Менделеево, ул. Элеваторная. 1050 метров	бюджет округа	1306,63310	1306,63310	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	1306,63310	1306,63310	100	
Мероприятие 2.6. Ремонт водопровода д. Савино ул. Земляничная, ул. Комарова. 512 метров	бюджет округа	766,04710	766,04710	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	766,04710	766,04710	100	
Мероприятие 2.8. Ремонт наружных водопроводных сетей с.Никольское, ул. Молодежная - 450 м.п.	бюджет округа	1000,04300	0,00000	0	Расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств.
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	1000,04300	0,00000	0	
Мероприятие 2.10. Ремонт водопровода д.Левино ул. Дорожная 800 м.	бюджет округа	908,48937	908,48937	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	

	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	908,48937	908,48937	100	
Мероприятие 2.11. Ремонт водопроводной башни с наружными сетями водопровода ул.Северная, ул.Молодежная с. Нердва (1000 метров, 1 башня)	бюджет округа	1714,24216	1714,24216	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	1714,24216	1714,24216	100	
Мероприятие 2.14. Ремонт наружных водопроводных сетей с.Обвинск ул.Мира 24-33, 60м.	бюджет округа	100,75500	100,75500	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	100,75500	100,75500	100	
Мероприятие 2.17. Ремонт наружных водопроводных сетей ул.Набережная д.Фролово, - 605м.	бюджет округа	788,34253	788,34253	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	788,34253	788,34253	100	
Мероприятие 2.18. Ремонт наружных водопроводных сетей ул.Центральная д.Фролово, 1141 м.	бюджет округа	1337,70349	1337,70349	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	1337,70349	1337,70349	100	
Мероприятие 2.19. Ремонт наружных водопроводных сетей ул. Парковая д.Фролово, 973 м.	бюджет округа	1242,45600	1242,45600	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	1242,45600	1242,45600	100	
Мероприятие 2.21. Чистка скважин (Нердва 3шт, Никольск 1 шт, с.Рождественск 1 шт)	бюджет округа	94,41360	94,41360	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	94,41360	94,41360	100	
Мероприятие 2.22. Ремонт ограждений санитарной зоны	бюджет округа	498,73200	437,61300	88	Экономия в результате проведения конкурсных процедур.
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	498,73200	437,61300	88	
Мероприятие 2.23. Ремонт системы водоснабжения	бюджет округа	151,85000	151,85000	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	151,85000	151,85000	100	
Мероприятие 2.24. Ремонт водопроводных сетей	бюджет округа	407,23700	407,23700	100	

ул.Школьная, п.Менделеево - 210 м.	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	407,23700	407,23700	100	
Мероприятие 2.25. Ремонт водонапорной башни в с.Никольское	бюджет округа	154,69900	154,69900	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	154,69900	154,69900	100	
Основное мероприятие 3. Разработка проектов зон санитарной охраны	бюджет округа	400,00000	149,22476	37	Экономия в результате проведения конкурсных процедур.
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	400,00000	149,22476	37	
Мероприятие 3.1. Разработка проектов зон санитарной охраны д.Иваньково, д.Терехино	бюджет округа	400,00000	149,22476	37	Экономия в результате проведения конкурсных процедур.
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	400,00000	149,22476	37	
Основное мероприятие 4. Приобретение коммунальной техники	бюджет округа	785,08063	785,08063	100	
	бюджет краевой	2355,24187	2355,24187	100	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	3140,32250	3140,32250	100	
Мероприятие 4.1. Приобретение универсальной дорожно-коммунальной машины на базе трактора «Беларус» в комплекте	бюджет округа	785,08063	785,08063	100	
	бюджет краевой	2355,24187	2355,24187	100	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	3140,32250	3140,32250	100	
Основное мероприятие 5. Разработка ПСД и строительство объектов газоснабжения	бюджет округа	2008,84331	2000,00000	100	
	бюджет краевой	8834,46956	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	10843,31287	2000,00000	18	
Мероприятие 5.1. ИП Разработка ПСД «Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода с.Карагай (мкр.Заречный)	бюджет округа	2000,00000	2000,00000	100	
	бюджет краевой	0,00000	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	2000,00000	2000,00000	100	
Мероприятие 5.2. Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в с.Козьмодемьянск Карагайского района	бюджет округа	3,96580	0,00000	0	Вследствие длительного периода проведения конкурсных процедур Министерством по
	бюджет краевой	3961,83421	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	3965,80001	0,00000	0	



Мероприятие 5.3. Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д.Ярино Карагайского района.	бюджет округа	2,45187	0,00000	0	регулированию контрактной системе в сфере закупок Пермского края, муниципальный контракт №2/2021 на строительство распределительных газопроводов заключен 13.12.2021 г. Работы по строительству перенесены на 2022 г.
	бюджет краевой	2449,42235	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	2451,87422	0,00000	0	
Мероприятие 5.4. Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д.Сюзьвяки Карагайского района.	бюджет округа	2,42564	0,00000	0	
	бюджет краевой	2423,21300	0,00000	0	
	бюджет федеральный	0,00000	0,00000	0	
	Итого	2425,63864	0,00000	0	

Отчёт подготовил:

Консультант отдела ЖКХ и благоустройства  
Управления развития инфраструктуры и ЖКХ  
Администрации Карагайского  
муниципального округа Пермского края

К.А. Корнилова

24.02.2022