

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Ремонт водопровода в д. Запольская

(название проекта)

Карагайский муниципальный округ

(муниципальное образование)

Карагайский муниципальный округ

(наименование муниципального района (муниципального округа, городского округа))

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. |
|--|------------|---------|-----------|------|--|------------|---------|-----------|------|---|------------|---------|-----------|------|--|
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | |
| $1 = 2 + 3 + 4 + 5$ | 2 | 3 | 4 | 5 | $6 = 7 + 8 + 9 + 10$ | 7 | 8 | 9 | 10 | $11 = 12 + 13 + 14 + 15$ | 12 | 13 | 14 | 15 | $16 = 6 - 11$ |
| 1999832,00 | 1799848,80 | 4999,20 | 194984,00 | 0,00 | 1999832,00 | 1799848,80 | 4999,20 | 194984,00 | 0,00 | 1999832,00 | 1799848,80 | 4999,20 | 194984,00 | 0,00 | 0,00 |

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|---|----------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | мес. | 8 | 5 |
| 2 | Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения | мес. | 12 | 9 |

Представитель инициативной группы
(председатель территориального
общественного самоуправления)

(подпись) Л. П. Батина
(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального образования
(глава администрации муниципального
образования)

(подпись) Г. А. Старцев
(ФИО)

М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования

(подпись) В. Л. Снитгирева
(ФИО)